



Výroční zpráva za rok 2010





Zpráva činnosti OS za rok 2010

Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2010, jež je součástí naší VIZE 2017. Tento dokument popisuje požadované konečné stavy pro tři oblasti naší činnosti tj.:

- Chránění objektu před devastací (1)
- Zpřístupňování objektu veřejnosti (2)
- Spolupráce při archeologickém výzkumu (3)

Pro rok 2010 obsahoval plán činností tyto úkoly:

1. Pro oblast Chránění objektu před devastací

- ✘ Vybudování zázemí sdružení – stav: rozpracováno, realizace I. Fáze 2011
- ✘ Vybudování elektrické přípojky – stav: hotovo
- ✘ Zajištění nejvíce staticky problémových míst:
- ✘ Nároží východní strany paláce - stav: rozpracováno, realizace 2011.
- ✘ Zazdění kaverny – stav: hotovo
- ✘ Oprava klenby vchodu do sklepa – stav: bez pokroku-do plánu 2011

2. Pro oblast Zpřístupňování objektu veřejnosti

- ✘ Částečná oprava schodiště – stav: hotovo
- ✘ Pevný kalendář akcí pro veřejnost-stav: hotovo pro 2010
- ✘ Zvýšení bezpečnosti návštěvníků – stav: hotovo pro 2010
- ✘ Brigády 1x/měsíc+dobrovolné služby vyvěšené na webu dopředu - hotovo, mimo webu



3. Pro oblast Spolupráce při archeologickém průzkumu

Pro rok 2010 nebyl stanoven žádný úkol.

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že převážnou většinu úkolů roku 2010 se podařilo buďto zcela dokončit nebo rozpracovat a za jednoznačný úspěch roku 2010 je nutno považovat uskutečnění rozsahem i rozpočtem rozsáhlé akce zazdívání kaverny a zřízení pro další aktivity nutné elektrické přípojky přímo na hradě.

Jako způsob práce byly zvoleny měsíční jednodenní brigády doplňované dobrovolnými víkendovými službami členů sdružení.



Detail jednotlivých aktivit na hradě během roku 2010 je uveden dále:

- 18. 4. 2010 – **První jarní brigáda na hradě**. Hrad byl uklizen po zimě a začaly přípravné práce pro úpravu schodiště
- 16. 5. 2010 – **Brigáda**. Z areálu bývalého hostince bylo odváženo kamení ke kaverně k budoucímu zdění. Dále byly odstraňovány náletové dřeviny z areálu hradu
- 14-15. 5. 2010 – „**Den s Lesy ČR**“. Byla připravena poznávací trasa vedoucí přes hrad Kostomlaty s ukázkami přírody, práce v lese a myslivosti.
- 12. 6. 2010 – **Brigáda**. Byla provedena oprava a výměna nevyhovující spodní části schodiště ve věži hradu a úprava areálu.
- 25. 6. 2010 – **Koncilium odborníků** Proběhlo závěrečné koncilium odborníků za účelem dokončení Stavebně-historického průzkumu hradu Kostomlaty.
- 10. 7. 2010 – **Brigáda**. Bylo prováděno dokončení nevyhovující části schodiště ve věži sekání areálu hradu a návoz dalšího kamene ke kaverně.
- 07/2010 – **Dokončení Stavebně historického průzkumu**. Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. dokončil a předal OS Stavebně historický průzkum hradu Kostomlaty. Tento dokument je důležitý jak z historického hlediska, tak je nutný pro povolení jakýchkoli stavebních úprav na hradě v budoucnu.
- 24. 7. 2010 – **Výkop příkopu pro elektrickou přípojku**. Za nepostradatelné pomoci cca 15ti dobrovolníků – především z řad kostomlatských občanů i Obecního úřadu byl ručně vykopán výkop pro položení elektrického kabelu v hradním kopci.
- 21. 8. 2010 – **Bitva-„Křižácká výprava do Pobaltí“**. Z autorské dílny a v režii SHŠ „Páni z Kostomlat“ byla provedena historická frezka Křižácká výprava do Pobaltí. Programu se zúčastnili i další skupiny historického šermu jako např. „Týřovští střelci“, „SŠS Ortel aj.“, k poslechu přispěla skupina „JAGABAB“ aj. Akce byla zakončena ohňostrojem z věže hradu a ohnivou show.
- 18. 9. 2010 – **Brigáda**. Byla rozebrána dřevěná výztuha a započato s vyzdíváním kaverny v západní stěně jádra hradu. Práce prováděla firma HAKIM, s.r.o.
- Září 2010 – **Zřícení části zdiva**. Po vydatných deštích došlo ke zřícení portálku ve východní stěně jádra hradu na parkán. Spadlé kameny byly deponovány tak, aby je bylo možné znovu použít na opravu stejného místa v roce 2011.



- 16. 10. 2010 - **Uzavření horního hradu** pro veřejnost. U důvodu padajícího zdiva - viz. výše bylo nutno uzavřít areál horního hradu pro návštěvníky do doby zabezpečení padajícího kamení. Byla proto vybudována provizorní dřevěný plot s brankou zamezující dosavadnímu volnému přístupu do horního hradu.
- Říjen 2010 - **Dokončení zazdění kaverny**. Firma HAKIM dokončila zazdění kaverny. Investiční akce byly financovány obcí a OS přispělo částkou 80 tis.

Závěrem mi, prosím, dovoluje poděkovat všem členům OS, našim sympatizantům, sponzorům občanům Kostomlat, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na naší dobrovolnické práci vedoucí k záchraně hradu Kostomlaty.

Zvláštní dík patří obci Kostomlaty pod Milešovkou a osobně paní starostce Mgr. Evě Krejskové a panu JUDr. Petru Martínkovi za jejich osobní zapojení do aktivit kolem hradu.

Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci se všemi v roce 2011.

Michal Zechovský

Předseda OS

Rakovník 29. 01. 2011



Hospodaření sdružení v roce 2010

1) Příjmy:

Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení:	37.236,- Kč
Členské příspěvky:	1.800,- Kč
Finanční (úroky na BÚ):	431,- Kč
Příjmy celkem:	39.467,- Kč

2) Výdaje:

Drobné občerstvení pro turisty:	4.556,- Kč
Provozní režie:	12.551,- Kč
Dar obci Kostomlaty p.M. na zazdění kaverny	80.000,- Kč
Právní služby:	18.326,- Kč
Rozpočet na přípojku NN:	2.400,- Kč
Orientační tabulky:	1.274,- Kč
Nákup pohledů a turistických známek:	2.010,- Kč
Členský příspěvek OS hrady Českého středohoří:	1.000,- Kč
Výdaje celkem:	122.117,- Kč

Výsledek hospodaření OS představoval v roce 2010 ztrátu ve výši **82.650 Kč**.

3) Přehled o majetku:

Datum:	01.01.10	31.12.10
Běžný účet:	193.272,- Kč	117.263,- Kč
Pokladna:	29.190,- Kč	22.549,- Kč

Drobný hmotný majetek	Datum pořízení	Pořizovací hodnota
Maringotka	rok 2005	15.000,- Kč
Kuš	25.04.06	2.500,- Kč
Trojdílný žebřík	01.08.06	3.699,- Kč
Křovinořez	07.02.07	16.476,- Kč
Dobový stan	14.08.07	8.700,- Kč
Motorová pila	29.12.07	7.228,- Kč



Drobný nehmotný majetek	Datum pořízení	Pořizovací hodnota
Darovaná studie obnovy rozhledny na hlavní věži hradu	Srpen 2005	15.000,- Kč
Fotogrammetrie západní stěny hradu	22.12.05	20.000,- Kč
Fotogrammetrie zbývajících částí jádra hradu	21.12.07	30.000,- Kč
Projekt - vyzdění kaverny	25.03.08	11.840,- Kč
Geodetický plán hradu, fotogrammetrie	22.12.08	75.000,- Kč
Studie technicko-společenského zázemí	15.05.09	17.200,- Kč